

Uppfærsla á flughlöðum og akbrautum flugvéla



ÍAV bauð lægst í framkvæmd á öryggissvæði Keflavíkurlugvallar fyrir bandaríska herinn haustið 2019.

Verkefnið felst í framkvæmdum á öryggissvæði Keflavíkurlugvallar, nánar tiltekið á þeim hluta sem tilheyrir gamla varnarsvæðinu. Unnið hefur verið að endurbótum á steypum flugvélastæðum og akbrautum flugvéla ásamt endurnýjun á þéttiefni á öllum steypuskilum. Ídráttalagnir verða einnig endurnýjaðar og brunnar fyrir hliðarljós ásamt uppsetningu miðlínuljósa á fimm akbrautum auk breikkunnar á einni akbraut. Settar verða upp olíuskiljur ásamt settjörn og innsteiptum rennum til mengunarvarna. Áætlað er að verkinu ljúki haust 2020.

Helstu magntölur:
Steypuviðgerðir 1.500 m²
Malbik 50.000m²
Þéttiefni á steypuskilum 30.000m
Lagnastokkar 35000m
Brunnar 51 stk
Kaplar 52.000 m
Drenrör 730 m
Frárennslirás 454 m
Ljós 160 stk
Merkingar 26.000 m

Verkkaupi

Naval Facilities Engineering
Command

Verk hafið

16.10.2019

Verklok

31.12.2020

Arkitektar

Black & Veatch

Eftirlit

NAVFAC